

2019

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

PERCA



INTRODUCCIÓN

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las acciones más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto, ya definido en el plan estratégico.

Dentro de una empresa o territorio, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma de cada acción. Por lo general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto, así como su plazo de ejecución.

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

Para la elaboración del Plan de Actuación 2019, la mesa de elaboración del PERCA se reunió junto a la Concejala delegada de Urbanismo, Servicio de Aguas y Medio Ambiente, para determinar las acciones a desarrollar durante el 2019.

Una vez vistas todas las acciones del PERCA, y las acciones que se desarrollaron durante el 2018, se determinaron las acciones que se desarrollaran durante el 2019:



LINEA ESTRATEGICA 1

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.1 Iluminación de edificios con una tipología característica.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019	
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario dotar a los edificios de una iluminación acorde con su valor cultural, respetando el medio ambiente y acordes con la normativa vigente.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3- Elaboración de presupuesto de adecuación para la iluminación de edificios con una tipología característica.	1 pax durante una semana.	Obras	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	13000€.
TOTAL PRESUPUESTO							13000€



LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.3 Recuperación y puesta en valor de inmuebles desaparecidos (Ubicación de escudos u otros elementos en sus lugares originales).	PRIORIDAD			
		BAJO	MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019	
		SINERGIAS			
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario recuperar y poner en valor los inmuebles desaparecidos, así como la colocación de escudos y otros elementos que fueron de interés en sus lugares originales o en lugares donde se pueda exponer al público.					

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Elaboración de presupuesto para la recuperación o reparación de los bienes desaparecidos.	1 pax durante una semana.	Cultura.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública/Privados.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	1600€
TOTAL PRESUPUESTO							1600€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.4 Terminación de las obras de rehabilitación de la Posada de la calle mayor y su puesta en valor.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		SINERGIAS		5.2.1			
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario terminar las obras de rehabilitación de la antigua Posada de la calle mayor, las cuales se pretende terminar en 2018 y su puesta en valor.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2- Redacción de proyecto para dotar como casa-museo o centro de interpretación y punto de Información.	1 pax durante una semana.	Obras/Cultura.	Ayuntamiento/Diputación/Junta de Andalucía.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	4000€
TOTAL PRESUPUESTO							4000€



LÍNEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.		ACTUACIÓN: 1.1.6 Completar la rehabilitación del castillo y puesta en valor.			PRIORIDAD					
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.					BAJO		MEDIO		ALTO	X
					PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS			5.2.1					
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar las obras de rehabilitación de los restos del castillo ubicados en la Plaza de Armas y puesta en valor como recurso turístico.										
ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO			
4- Ejecución de 4 fase de restauración recinto amurallado "Recuperación entrada en recodo y liberación plaza de Armas"	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	60000€			
TOTAL PRESUPUESTO										



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.7 Puesta en valor de la Casa de la Cultura.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS					
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.	DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario el rehabilitación de la casa de la cultura.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3.- Ejecución 1ª fase rehabilitación Casa de la Cultura	Sin determinar.	Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	120000€
TOTAL PRESUPUESTO							120000€



LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.1.8 Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019	
PROGRAMA: 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas.		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar obras de reconstrucción o rehabilitación del antiguo hospital de la caridad para su puesta en valor y uso que se determine.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio del estado actual del inmueble.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PROGRAMA	<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de rehabilitación.</i>						400€.



LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.1 Ayudas a rehabilitación, reforma y conservación de fachadas.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa de ayudas a los vecinos del casco antiguo para la rehabilitación de sus viviendas.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de programa de ayudas.	1 pax durante una semana.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	DESARROLLADO	400€
2-Puesta en marcha del programa de ayudas.	1 pax durante una semana.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Número de ayudas concedidas.	400€
TOTAL PRESUPUESTO							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.2 Ayudas a los establecimientos ubicados en el casco urbano, para que los carteles publicitarios se adecuen a la tipología propia de la Zona.	PRIORIDAD				
		BAJO	MEDIO	X	ALTO	
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa específico de estos bienes de propiedad privada, creando un programa de ayudas para el cambio de carteles publicitarios e identificativo de establecimientos comerciales ubicados en el casco antiguo de Hornachuelos, para que estén acordes con el entorno.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Elaboración de programa de ayudas para la adecuación de la cartelería publicitaria.	1 pax durante una semana.	Desarrollo.	Ayuntamiento/ Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
4-Puesta en marcha del programa de ayudas.	Anual	Desarrollo.	Ayuntamiento/ Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	5000€
TOTAL PRESUPUESTO							5400€



LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.3 Establecimiento de normativa que permita sancionar actuaciones que no cumplen con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos bienes de propiedad privada, creando una serie de normativas que permitan sancionar actuaciones que no cumplan con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio de las necesidades para la elaboración de normativas y elaboración de las mismas.	1 pax dos semanas.	Desarrollo.	Ayuntamiento de Hornachuelos.	Pública.	Medio Ambiente, Cultura, Turismo.	S/N	800€
2-Aprobación de las normativas.	*	Desarrollo.	Ayuntamiento de Hornachuelos.	Pública.	Medio Ambiente, Cultura, Turismo.	Nº de expedientes sancionados.	*
TOTAL PRESUPUESTO				(*) Tiempo indeterminado.			800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.4 Plan de actuación en casas y solares abandonados.	PRIORIDAD				
		BAJO	X	MEDIO	ALTO	
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos bienes de propiedad privada, desarrollando un plan específico para detectar viviendas en estado ruinoso y solares abandonados.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Elaboración del plan de actuación, notificaciones a propietarios.	1 pax durante un semana.	Obras.	Ayuntamiento/ Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Puesta en marcha del Plan, (creación de orden).	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento/ Privados.	Pública/Privada.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Nº de actuaciones puestas en marcha del plan.	400€
TOTAL PROGRAMA							800€



LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.2.5 Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS		4.1.2		
DESCRIPCIÓN: Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar obras de reconstrucción o rehabilitación del antiguo hospital de la caridad para su puesta en valor y uso que se determine.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio del estado actual del inmueble.	1 pax durante una semana.	Turismo/Cultura/Obras.	Ayuntamiento/Diputación/Junta/Organismos Privados.	Pública.	Urbanística, Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PROGRAMA		<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de rehabilitación.</i>					400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privadas.	ACTUACIÓN: 1.3.1 Desarrollo de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO		ALTO
PROGRAMA: 1.3 Programa de mantenimiento de una tipología tradicional homogénea y acorde con el entorno y el devenir histórico.	PLAZO DE EJECUCIÓN		2019			
	SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: En estos municipios, insertos en medios rurales diversos, sobre todo en sus núcleos de población, existe un rico patrimonio de arquitectura tradicional. Su conservación y recuperación depende de marcos regionales y económicos dispares y de situaciones de uso y de conservación también diversos. En general podría afirmarse que el patrimonio tradicional construido en los pueblos más pequeños está sometido, salvo excepciones, a tensiones de transformación y abandono en un contexto general de gran vulnerabilidad tanto por la escasez de recursos como, en muchos casos, por una inadecuada percepción de sus valores intrínsecos. Por todo esto se pretende crear una serie de normativas que protejan la tipología arquitectónica del casco antiguo.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1- Elaboración de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	1 pax dos semanas.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	s/n	800€
TOTAL PRESUPUESTO							800€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 1			
PROGRAMA 1			COSTE
Programa 1.1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.1.1	Iluminación de edificios con una tipología característica.	13000€
	Actuación 1.1.2	Terminada	0€
	Actuación 1.1.3	Recuperación y puesta en valor de inmuebles desaparecidos (Ubicación de escudos u otros elementos en sus lugares originales).	1600€
	Actuación 1.1.4	Terminación de las obras de rehabilitación de la Posada de la calle mayor y su puesta en valor.	4000€
	Actuación 1.1.5	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2019.	0€
	Actuación 1.1.6	Completar la rehabilitación del castillo y puesta en valor.	60000€
	Actuación 1.1.7	Puesta en valor de la Casa de la Cultura.	120000€
TOTAL			198000€
Programa 1.2 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones privadas.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.2.1	Ayudas a rehabilitación, reforma y conservación de fachadas.	20400€
	Actuación 1.2.2	Ayudas a los establecimientos ubicados en el casco urbano, para que los carteles publicitarios se adecuen a la tipología propia de la Zona.	5400€
	Actuación 1.2.3	Establecimiento de normativa que permita sancionar actuaciones que no cumplen con la normativa urbanística y de condiciones estéticas en el casco antiguo.	800€
	Actuación 1.2.4	Plan de actuación en casas y solares abandonados.	400€
	Actuación 1.2.5	Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad.	400€
TOTAL			27400€
Programa 1.3	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 1.3.1	Desarrollo de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del casco histórico.	400€
TOTAL			400€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 1			247500€.



LINEA ESTRATEGICA 2

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.1 Construcción monumentos/edificios/murales, etc. evocadores de personajes o hechos de relevancia cultural.	PRIORIDAD				
		BAJO	X	MEDIO	ALTO	
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado, da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica, le sumamos la cantidad de personajes de relevancia cultural que han pasado por nuestro municipio construyendo monumentos o edificios evocadores de estos personajes, es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Presupuesto de elaboración y colocación de monumentos de personas y personajes de la historia, arte, folclore etc.	Sin determinar.	Cultura.	Ayuntamiento.	Pública	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	S/D
TOTAL PRESUPUESTO							S/D€.



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.2 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD			
		BAJO	MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019	
		SINERGIAS		1.1.2, 2.2.1, 2.3.1	
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo, para lo cual, necesitaríamos una señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.					

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
4-Colocación de señalización.	Sin determinar.	Obras.	Público/privado.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	10000€
TOTAL PRESUPUESTO							10000€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.3 Actuaciones en la infraestructura y servicios del viario.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		BAJO		MEDIO		ALTO	X
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS			2.2.2		
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo, con esta actuación se pretende conservar la tipología arquitectónica del trazado.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Creación de catálogo sobre la tipología del trazado, mobiliario urbano y alumbrado de las calles del casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Creación de prioridades de actuación por calles.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
4-Elaboración de presupuesto.	1 pax durante una semana	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	0€
5-Ejecución de prioridades.	Sin determinar.	Obras.	Público/privado.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Nº de calles acondicionadas	213078€.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	Total del presupuesto se obtendrá una vez desarrollado el presupuesto de elaboración.						213878€.*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.4 Eliminación/ ocultación de elementos externos (Cable, aparatos de aire acondicionados, etc.)	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
PLAZO DE EJECUCIÓN							
DESCRIPCIÓN:		<p>Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. Para conseguir este embellecimiento es imprescindible realizar una actuación que elimine o también oculte elementos externos como cables, aparatos de aire acondicionado, etc.</p>					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
I-Estudio calle por calle de los elementos externos.	1 pax durante un mes.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	1600€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA							1600€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.5 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS			2.2.4		
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. Para aumentar su embellecimiento es fundamental realizar una actuación de soterramiento de los contenedores de residuos urbanos.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Estudio y elaboración de presupuesto de soterramiento/ocultación.	1 pax durante dos semanas.	EPREMASA/Ayuntamiento.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
3-Elaboración de prioridades de ejecución y desarrollo del presupuesto.	1 pax durante una semana.	EPREMASA/Ayuntamiento.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	Sin determinar
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA							800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.1.6 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS			2.1.3, 2.2.5		
DESCRIPCIÓN: Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado a las laderas. La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. Para complementar el encanto de nuestras calles del casco antiguo, hay que realizar una actuación de adecuación del mobiliario urbano con el entorno.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Estudio calle por calle del tipo de mobiliario y estado de conservación.	1 pax durante dos semanas.	Obras/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA							800€



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD				
		BAJO	X	MEDIO	ALTO	
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS		1.1.2 ,2.1.2, 2.3.1		
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Esta calles al estar también ubicadas en el casco antiguo, hay que realizar una actuación para señalar direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
4-Colocación de señalización.	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	(*)
TOTAL PRESUPUESTO	(*) 8500€ Presupuesto de todas las calles y miradores.						(*)



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.2 Actuaciones en los firmes del viario, red de saneamiento y alumbrado.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
PLAZO DE EJECUCIÓN		2019					
		SINERGIAS		2.1.3			
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Para la conservar de estas calles hay que realizar una actuación en firme, red de saneamientos y alumbrado del viario.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Creación de catálogo sobre la tipología del trazado, mobiliario urbano y alumbrado de las calles del casco antiguo.	1 pax durante dos semanas.	Cultura/Turismo/ Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
3-Creación de prioridades de actuación por calles.	1pax durante una semana.	Obras./Turismo/Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.</i>						1200€.



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.3 Eliminación/ ocultación de elementos externos (Cable, aparatos de aire acondicionado, etc.).	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		PLAZO DE EJECUCIÓN				
		SINERGIAS		2.1.4		
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Al estar dentro del trazado del casco antiguo para embellecer este trazado en estas calles hay que realizar una actuación de eliminación y ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado, etc.).						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Estudio calle por calle de los elementos externos.	1 pax durante dos semanas	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.						800€.



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.4 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS		2.1.5		
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo, para su embellecimiento hay que realizar una actuación de soterramiento y ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Estudio y elaboración de presupuesto de soterramiento/ocultación.	1 pax durante dos semanas.	Obras, EPREMASA.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	800€
3-Elaboración de prioridades de ejecución y desarrollo del presupuesto.	Sin determinar	Obras, EPREMASA.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.						800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.2.5 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.		BAJO		MEDIO	X	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS			2.1.6		
DESCRIPCIÓN: Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo para su embellecimiento, es conveniente realizar una actuación de adecuación del mobiliario urbano con el entorno del casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Estudio calle por calle del tipo de mobiliario y estado de conservación.	1 pax durante una semana	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.						400€.



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.3.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD			
		BAJO	X	MEDIO	ALTO
PROGRAMA: 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019	
		SINERGIAS		1.1.2, 2.1.2 y 2.2.1	
DESCRIPCIÓN: Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un recurso turístico más de nuestro municipio. Para localizar estos miradores hay que realizar una actuación de señalización direccional y descriptiva de los mismos.					

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Elaboración de presupuesto.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
4-Colocación de señalización.	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	Nº de señales colocadas.	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.</i>						400€



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.3.2 Mantenimiento periódico del mobiliario y zona colindante.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS		2.1.6, 2.2.5		
DESCRIPCIÓN: Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un recurso turístico más de nuestro municipio. Para tener una buena imagen de estos miradores hay que realizar una actuación de mantenimiento periódico del mirador y zona colindante.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Estudio mirador por mirador del tipo de mobiliario y estado de conservación.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto de elaboración y colocación.</i>						400€



LINEA ESTRATÉGICA: 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	ACTUACIÓN: 2.4.1 Búsqueda y creación de zonas verdes.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 2.4 Creación de Zonas Verdes.	PLAZO DE EJECUCIÓN					
	SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la no existencia de zonas verdes, tan importantes para mejorar la salud de la población, pues actúan como pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y suponen una evasión necesaria para olvidar los problemas diarios, constituyendo auténticas burbujas de naturaleza, es por lo que se crea esta actuación para buscar lugares más idóneos para la creación de zonas verdes.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Búsqueda de zonas verdes.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
2-Elaboración de presupuestos para creación de zonas verdes.	1 pax durante una semana	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
3-Creación de zonas verdes.	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Total del presupuesto se obtendrá una vez ejecutado el presupuesto.</i>						800€

LINEA ESTRATEGICA 2



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 2			
PROGRAMA 2			COSTE
Programa 2.1 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles con huella histórica.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.1.1	Construcción monumentos/edificios evocadores de personajes o hechos de relevancia cultural.	S/D€*
	Actuación 2.1.2	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	10000€
	Actuación 2.1.3	Actuaciones en la infraestructura y servicios del viario.	213878€
	Actuación 2.1.4	Eliminación/ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado,etc.).	1600€
	Actuación 2.1.5	Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	800€*
	Actuación 2.1.6	Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	800€
	Actuación 2.1.7	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			227078€
Programa 2.2 Rehabilitación, mejora de la trama urbana en calles sin huella histórica.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.2.1	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	S/D€*
	Actuación 2.2.2	Actuaciones en los firmes del viario, red de saneamiento y alumbrado.	1200€
	Actuación 2.2.3	Eliminación/ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado,etc.).	800€
	Actuación 2.2.4	Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos.	800€
	Actuación 2.2.5	Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.	400€
TOTAL			3200€*
Programa 2.3 Rehabilitación y mantenimiento de los miradores incluidos en la trama urbana.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.3.1	Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo.	400€
	Actuación 2.3.2	Mantenimiento periódico del mobiliario y zona colindante.	400€
TOTAL			800€
Programa 2.4 Creación de zonas verdes.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 2.4.1	Búsqueda y creación de zonas verdes.	800€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 2			231878€*
(*) Falta de valoración.			



LINEA ESTRATEGICA 3

LINEA ESTRATÉGICA: 3 Contención del despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	ACTUACIÓN: 3.1.1 Regularización de viviendas municipales alquiladas. (para que los inquilinos puedan ser beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía)	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
PROGRAMA: 3.1 Programa público para evitar el despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.		PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SINERGIAS			3.1.3		
DESCRIPCIÓN: A la dinámica del despoblamiento de los territorios rurales se añade el fenómeno del traslado de parte de la población a las periferias de los núcleos rurales. En las comunidades rurales de Andalucía es un hecho tangible la configuración de una forma urbanística y sociológica con características singulares que es preciso analizar. A partir de estudios previos, se constata grosso modo que el movimiento de población rural hacia la periferia de los pueblos se realiza principalmente de dos formas: una bajo la acción de las políticas de vivienda en favor del asentamiento de la población joven, llevadas a cabo por las corporaciones y los gobiernos regionales; y otra a través de la iniciativa privada. Tanto en un caso como en otro, “el encasillamiento” de la población en los extrarradios rurales se realiza a costa de la cesión de terrenos públicos, cuyo origen está en la existencia de restos de bienes comunales y de cuyas rentas se beneficiaban los municipios (dehesas boyales, ejidos, lugares de eras, etc.) Este proceso, desde hace tiempo, en algunos casos, viene provocando que las características de las poblaciones de estos dos ámbitos hayan cambiado y afectado a sus orientaciones de futuro y a sus propias identidades. La población de los asentamientos del extrarradio principalmente está constituida por parejas jóvenes que han adquirido viviendas relacionadas con las ayudas y subvenciones del municipio o por instituciones de carácter supramunicipal o de promoción propia o privada. Suele ser una población con pocas posibilidades de emigrar y con predominio de la pluriactividad dependiente sobre todo de la municipalidad o de otras actividades ligadas principalmente a la agricultura. Sin embargo en los cascos antiguos, con población más envejecida, con los hijos emancipados y con rentas procedentes básicamente de las jubilaciones o prejubilaciones, se asienta una población flotante de residentes secundarios o emigrantes retornados que, con una frecuencia variable, ocupan la vivienda, dependiendo de la distancia de su residencia habitual y de sus obligaciones familiares. Es evidente que este proceso, de forma directa y a medio plazo, contribuye a la aceleración del deterioro socio-demográfico y arquitectónico de los núcleos rurales, y suscita la necesidad de implementar “otras” políticas de sostenibilidad futura de las comunidades rurales. Para que los inquilinos puedan ser beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía y paliar el abandono de viviendas en el casco antiguo hay que realizar una actuación de regularización de viviendas municipales en alquiler.							
ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de un inventario de viviendas municipales alquiladas y con posibilidad de alquilar, así como, su estado de conservación.	1 pax durante dos semanas.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	800€
2-Diseño de un decálogo de prioridades para alquilar.	1 pax durante una semana.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
3-Estudio de tipo de contrato en alquiler que se está utilizando y diseño de contrato de alquiler que cumpla la legislación actual, para así poder ser beneficiarios de ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía.	1 pax durante una semana.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.		Nº de contratos de alquiler.	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA							1600€



CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 3			
PROGRAMA 3			COSTE
Programa 3.1 Programa público para evitar el desdoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 3.1.1	Regularización de viviendas municipales alquiladas. (para que los inquilinos puedan ser beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía)	1600€
	Actuación 3.1.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.1.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			1600€
Programa 3.2 Programa de ayudas a particulares para evitar el desdoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 3.2.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 3.2.4	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3			1600€



LINEA ESTRATEGICA 4

LINEA ESTRATÉGICA: 4 Recuperación de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales	ACTUACIÓN: 4.1.2 Adquisición de otros bienes histórico-artísticos, materiales e inmateriales	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO	X	ALTO
PROGRAMA: 4.1 Adquisición de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Los edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico representan un elemento que pertenece a la historia y a la tradición de un municipio, motivo principal por el que deberíamos preservarlos, para dejárselo a las futuras generaciones . Tras estudiar el patrimonio del casco antiguo, se ha podido constatar la existencia de diferentes bienes histórico-artísticos importantes de nuestro municipio, por lo cual, hay que realizar una actuación para la adquisición y puesta en valor de estos bienes.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Inventario de bienes histórico-artísticos del casco antiguo, materiales e inmateriales.	1 pax durante una semana.	Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
2-Elaboración de presupuesto de compra de cada uno.	1 pax durante una semana.	Cultura.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Total dependerá del precio de compra.</i>						800€.



CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 4			
PROGRAMA 4			COSTE
Programa 4.1 Adquisición de bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 4.1.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 4.1.2	Adquisición de otros bienes histórico-artísticos.	800€
TOTAL			800€
Programa 4.2 Puesta en valor de los bienes patrimoniales perdidos, materiales e inmateriales.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 4.2.1	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
	Actuación 4.2.2	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3			800€



LINEA ESTRATEGICA 5

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.1.1 Realización de productos turísticos propios del casco antiguo.	PRIORIDAD				
		BAJO	x	MEDIO	x	ALTO
		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
PROGRAMA: 5.1 Estudio de los recursos culturales y patrimoniales del casco antiguo para la creación de productos turísticos comercializables.		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así otro tipo de productos. Para esto hay que realizar una actuación donde se inventariaran todos los recursos turísticos comercializables del casco antiguo.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de un inventario, de recursos turísticos comercializables del casco antiguo.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio Ambiental, Cultural y Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO							400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.1.2 Integración del casco antiguo en otros productos turísticos.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.1 Estudio de los recursos culturales y patrimoniales del casco antiguo para la creación de productos turísticos comercializables.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			Anual		
		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así otro tipo de productos. Una vez inventariados todos los productos turísticos comercializables del casco antiguo hay que realizar una actuación de combinación entre ellos, estos con otros productos del municipio y a su vez de la comarca, provincia etc.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Combinación de productos turísticos aislados del casco antiguo.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	Nº de productos.	800€
2-Combinación de los productos turísticos del casco antiguo aislados y combinados con otros recursos del municipio.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	Nº de productos.	800€
3-Combinación de los productos turísticos del casco antiguo aislados y combinados con otros recursos de la provincia con la misma tipología.	1 pax durante dos semanas.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	Nº de productos.	800€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA							2400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.2.1 Comercialización de los productos turísticos del casco antiguo.	PRIORIDAD			
		BAJO	MEDIO	x	ALTO
PROGRAMA: 5.2 Comercialización turística.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019	
		SINERGIAS			
DESCRIPCIÓN: Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así otro tipo de productos. Los cuales se tienen que comercializar utilizando todos los canales de promoción turística posibles.					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Realización de estudio de promoción turística.	1 pax durante dos semanas.	Turismo/BUMM	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	S/N	800€
2-Elaboración de material promocional e informativo.	1 pax durante dos semanas.	Turismo/BUMM	Ayuntamiento.	Pública.	Turística.	S/N	800€
3-Comercialización a través de nuevas tecnologías (Redes sociales, programas informáticos, etc.).	1 pax durante dos semanas	Turismo/BUMM	Ayuntamiento.	Pública	Turística.	S/N	800€
4-Presupuesto de elaboración de otro material promocional (merchandasing, medio de comunicación, etc.)	1 pax durante una semana.	Turismo/BUMM	Ayuntamiento.	Pública	Turística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Dependerá del presupuesto de elaboración de material promocional.</i>						2800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.1 Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
PLAZO DE EJECUCIÓN		2019					
		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para esto se realizara una actuación donde se desarrollaran ordenanzas fiscales y ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Ejecución de ordenanzas fiscales.	Anual.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Fiscal.	S/N	S/D*
3-Elaboración de programas de ayudas.	1 pax durante dos semanas.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Fiscal.	S/N	800€
4-Ejecución del programa de ayudas.	Sin determinar.	Desarrollo.	Ayuntamiento.	Pública.	Fiscal.	Nº de ayudas solicitadas.	S/D*
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	(*) Dependerá del desarrollo de ordenanzas fiscales y programa de ayudas.						800€*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.2 Puesta a disposición de plazas de aparcamientos, bien señalizadas y ordenadas, que no suponga un impacto negativo en la tipología de la zona, así como, la creación de bolsas de aparcamiento en solares vacíos.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para afianzar todo esto hay que dotar a la población residente y al público en general de aparcamientos bien señalizados.		SINERGIAS					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Valoración económica de la mejora, acondicionamiento y creación de bolsas de aparcamiento.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Urbanística.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Dependerá de la valoración económica.</i>						400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.3 Creación de un catálogo de letreros comerciales y ayudas a la eliminación de carteles comerciales, que no cumpla las normativas municipales.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
PLAZO DE EJECUCIÓN		2019					
DESCRIPCIÓN:		<p>Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para estar acorde con la imagen del entorno del casco antiguo hay que realizar una actuación para la creación de un catálogo de letreros comerciales que cumpla las normativas municipales.</p>					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Creación de catálogo y normativas de carteles comerciales.	1 pax durante una semana.	Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Turística.	S/N	400€
3-Creación de programa de ayudas a la eliminación de carteles comerciales que no cumplan la normativa.	1 pax durante una semana.	Desarrollo	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Turística.	S/N	400€
4-Ejecución del programa de ayudas a la eliminación de carteles comerciales que no cumplan la normativa.	Anual.	Desarrollo	Ayuntamiento.	Pública.	Cultural/Turística.	Nº de carteles habilitados.	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	(*)Dependerá del programa de ayudas.						800€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 5 Desarrollo económico del casco antiguo.	ACTUACIÓN: 5.3.4 Construcción de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.	PRIORIDAD					
PROGRAMA: 5.3 Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.		BAJO		MEDIO	x	ALTO	
		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019			
		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que el proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para fomentar la vida del casco antiguo se ve conveniente la creación de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Visita a otros edificios COWORKING, de otros municipios, para ver su funcionamiento, errores en Su construcción y puesta en marcha.	1 pax durante una semana.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	1600€
TOTAL PRESUPUESTO							1600€



CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 5			
PROGRAMA 5			COSTE
Programa 5.1	ACTUACIÓN	NOMBRE	
Estudio de los recursos culturales y patrimoniales del casco antiguo para la creación de productos turísticos comercializables.	Actuación 5.1.1	Realización de productos turísticos propios del casco antiguo.	400€
	Actuación 5.1.2	Integración del casco antiguo en otros productos turísticos.	2400€
TOTAL			2800€
Programa 5.2	ACTUACIÓN	NOMBRE	
Comercialización turística.	Actuación 5.2.1	Comercialización de los productos turísticos del casco antiguo.	2800€*
	TOTAL		
Programa 5.3	ACTUACIÓN	NOMBRE	
Incentivación a la implantación y mantenimiento de establecimientos comerciales.	Actuación 5.3.1	Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo.	800€*
	Actuación 5.3.2	Puesta a disposición de plazas de aparcamientos, bien señalizadas y ordenadas, que no suponga un impacto negativo en la tipología de la zona, así como, la creación de bolsas de aparcamiento en solares vacíos.	400€
	Actuación 5.3.3	Creación de un catálogo de letreros comerciales y ayudas a la eliminación de carteles comerciales, que no cumpla las normativas municipales.	800€
	Actuación 5.3.4	Construcción de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores.	1600€
TOTAL			3600€*
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 5 (*) Falta Valoración			9200€*

(*) Falta Valoración.



LINEA ESTRATEGICA 6

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.1.1 Elaboración de material de información (Folletos, dípticos, trípticos, cartelería, etc...) sobre la importancia de la conservación del casco antiguo y su tipología.	PRIORIDAD			
		BAJO		MEDIO	
PROGRAMA: 6.1 Concienciación ciudadana de la conservación del casco antiguo y su tipología.		PLAZO DE EJECUCIÓN		Anual	
		SINERGIAS			
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Para conseguir todo esta concienciación, hay que realizar una actuación que consistirá en la creación de material publicitario con información de la importancia de la conservación del casco antiguo y su tipología.					

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Recopilación de información para realización de material informativo y campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
2-Elaboración de campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
3-Valoración económica de la campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
4-Ejecución de campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA		(*)Dependerá de la valoración económica de campaña.					1200€*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.1.2 Desarrollo de campaña de concienciación entre asociaciones, colegios e instituto.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO		ALTO
PROGRAMA: 6.1 Concienciación ciudadana de la conservación del casco antiguo y su tipología.	PLAZO DE EJECUCIÓN		2019			
	SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Las asociaciones, colegios e institutos son agrupaciones de personas, debido a esta agrupación es mucho más rápido y eficaz realizar campañas de concienciación, por lo que se ve muy práctico y productivo realizar este tipo de actuación.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Elaboración de campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
2-Valoración económica de la campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
3-Ejecución de campaña de concienciación.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	(*)Dependerá de la valoración económica de campaña.						800€*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.2.1 Plan de formación a empresarios y empleados para mejorar el servicio al cliente.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO		ALTO
PROGRAMA: 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.	PLAZO DE EJECUCIÓN		Anual			
	SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los empresarios y trabajadores de comercios ubicados en el casco antiguo, deben de poseer conocimientos suficientes para el ejercicio de sus tareas cotidianas, para potenciar estos conocimientos y habilidades, es conveniente realizar una actuación de formación a empresario y empleados para mejorar el servicio al cliente.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Búsqueda de programas formativos públicos y privados, para eliminar las carencias formativas de los empresarios y empleados.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
3-Elaboración de programa formativo.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
4-Valoración económica del plan de formación.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Dependerá de la valoración económica del programa de formación.</i>						1200€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.2.2 Plan de conciencia al empresariado de la importancia de mantener la tipología de su establecimiento exterior e interiormente, acorde con la tipología del casco antiguo.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO		ALTO
PROGRAMA: 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los diferentes comercios deben de mantener una imagen acorde con la tipología arquitectónica del lugar donde se encuentre, por todo esto es conveniente crear una actuación que desarrolle un plan de conciencia al empresario de la importancia de mantener la tipología constructiva de su establecimiento exterior e interiormente.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Visita de establecimientos similares, que mantienen la tipología arquitectónica de su casco antiguo.	1 pax durante una semana.	Desarrollo/Obras.	Ayuntamiento.	Pública.		Nº de visitas.	1000€
TOTAL PROGRAMA							1000€



LINEA ESTRATÉGICA: 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	ACTUACIÓN: 6.3.1 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	PRIORIDAD			
		BAJO		MEDIO	
PROGRAMA: 6.3 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019	
		SINERGIAS			
DESCRIPCIÓN: Para llevar a la práctica el PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Para fomentar el desarrollo económico del casco antiguo, es conveniente que las actividades promovidas por el ayuntamiento en la medida de lo posible se desarrollen en el casco antiguo.					

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
1-Reunión con concejales, jefes de departamentos y personal laboral para explicar la situación en la cual se encuentra el casco antiguo.	Una vez al año.	Ayuntamiento.	Ayuntamiento.	Pública.		S/N	0€
TOTAL PRESUPUESTO							0€



CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 6			
PROGRAMA 6			COSTE
Programa 6.1 Concienciación ciudadana de la conservación del casco antiguo y su tipología.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.1.1	Elaboración de material de información (Folletos, dípticos, trípticos, cartelería, etc...) sobre la importancia de la conservación del casco antiguo y su tipología.	1200€*
	Actuación 6.1.2	Desarrollo de campaña de concienciación entre asociaciones, colegios e instituto.	800€*
TOTAL			2000€*
Programa 6.2 Concienciación y formación empresarial para la revitalización económica del casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.2.1	Plan de formación a empresarios y empleados para mejorar el servicio al cliente.	1200€
	Actuación 6.2.2	Plan de conciencia al empresariado de la importancia de mantener la tipología de su establecimiento exterior e interiormente, acorde con la tipología del casco antiguo.	1000€
TOTAL			2200€
Programa 6.3 Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 6.3.1	Concienciación en la realización de actividades municipales, culturales, deportivas, turísticas..., en el casco antiguo.	0€
TOTAL			0€
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 6 (*) Falta de Valoración			4200€*



LINEA ESTRATEGICA 7

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.1 Limpieza del paraje de Caño de Hierro.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	x
		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Situada en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Como paso previo a la puesta en valor hay que realizar una actuación de limpieza de este paraje.							

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Conservación	Sin determinar	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	S/D*
TOTAL PRESUPUESTO	(*)falta valoración.						S/D*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de caño de Hierro.	PRIORIDAD				
		BAJO		MEDIO		ALTO
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. En esta zona hay terrenos de propiedad privada que habría que adquirir para disponer de la totalidad de este paraje.						

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
2-Valoración económica de adquisición de las propiedades privadas del paraje de Caño de Hierro.	1 pax dos semanas.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	400€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	(*) Presupuesto total dependerá de la valoración económica.						400€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.1.3 Puesta en valor del paraje de Caño de Hierro.	PRIORIDAD					
		BAJO		MEDIO		ALTO	X
PROGRAMA: 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.		PLAZO DE EJECUCIÓN			2019		
		SINERGIAS					
DESCRIPCIÓN: Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Una vez limpiado todo el paraje, es conveniente realizar una actuación para poner en valor este lugar.							

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Creación del sendero de Caño de Hierro y material informativo. 1ª Fase.	1 pax una semana.	Obras7Cultura/Turismo.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	S/D*
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	Presupuesto total dependerá del presupuesto de creación del sendero. (*):falta valoración.						S/D*



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.2.1 Limpieza del paraje de Las laderas	PRIORIDAD			
		BAJO	x	MEDIO	ALTO
PROGRAMA: 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos	PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
	SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar. Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. Como primer paso en la puesta en valor es la limpieza de este paraje tan singular del municipio.					

ACCIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
3-Ejecución del estudio Técnico, 1ªFase.	Sin determinar.	Obras.	Ayuntamiento.	Pública.	Medio ambiental, cultural, turística, etc.	S/N	126354€
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	<i>Presupuesto total dependerá del estudio técnico.</i>						126354€



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019

LINEA ESTRATÉGICA: 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN: 7.2.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de las Laderas.	PRIORIDAD				
		BAJO	x	MEDIO	ALTO	
PROGRAMA: 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos		PLAZO DE EJECUCIÓN		2019		
		SINERGIAS				
DESCRIPCIÓN: Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar. Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. En este paraje, hay aún pequeños terrenos de propiedad privada, los cuales hay que ir comparando, para poder actuar en la totalidad del paraje.						

ACCIONES	PLAZO DE EJCUCIÓN	AGENTES ENCARGADOS DEL DESARROLLO	AGENTES IMPLICADOS	FUENTES DE FINANCIACIÓN	NORMATIVA	INDICADORES	PRESUPUESTO ESTIMADO
4-Compra de propiedades.	Sin determinar	Ayuntamiento.	Ayuntamiento.	Pública.		Nº de propiedades compradas.	Sin determinar.
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA	(*) Presupuesto total dependerá de la valoración económica de la adquisición.						S/D*



CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA LINEA ESTRATEGICA 7			
PROGRAMA 7			COSTE
Programa 7.1 Paraje de las Cuevas de las Carretas.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 7.1.1	Limpieza del paraje de Caño de Hierro.	S/D€*
	Actuación 7.1.2	Adquisición de terrenos de la zona del paraje de caño de Hierro.	400€
	Actuación 7.1.3	Puesta en valor del paraje de Caño de Hierro.	S/D€*
TOTAL			400€
Programa 7.2 Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos.	ACTUACIÓN	NOMBRE	
	Actuación 7.2.1	Limpieza del paraje de Las laderas.	126354€
	Actuación 7.2.2	Adquisición de terrenos de la zona del paraje de las Laderas.	S/D€*
	Actuación 7.2.3	No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.	
TOTAL			126354€*
TOTAL LINEA ESTRATEGICA 7 (*) Falta Valoración.			126754€*



PRESUPUESTO PLAN DE ACTUACIÓN 2019		
LINEA 1	Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privada.	247.500€
LINEA 2	Rehabilitación, mejora y de la trama urbana.	231.878€*
LINEA 3	Contención del despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo.	1.600€
LINEA 4	Recuperación de bienes patrimoniales perdidos.	800€
LINEA 5	Desarrollo económico del casco antiguo.	9.200€*
LINEA 6	Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico.	4.200€*
LINEA 7	Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos.	126.754€*
TOTAL (*) Falta valoración de algunas acciones que incrementa los totales.		621.932€*